

An aerial photograph of a large industrial complex, likely a refinery or chemical plant. The facility features numerous large, interconnected buildings with flat roofs, some with visible piping and structural elements. There are extensive parking lots filled with vehicles, particularly in the lower right corner. The surrounding area includes some greenery and a body of water in the upper left. The image is overlaid with a semi-transparent dark layer containing text.

Rio Tinto

TRANSITION ARVIDA

Février 2026

Fermeture progressive de l'Usine Arvida



Arrêt des prochaines salles de cuves du Centre d'électrolyse Ouest (CEO)

Salle 42 : 12 mars 2026

Salle 41 : 30 avril 2026

Salle 40 : 18 juin 2026



Arrêt du Centre de production d'anodes (CPA)

Tour à pâte : semaine du 6 avril 2026

Scellement des anodes : semaine du 15 juin 2026

Four à cuisson des anodes : fin de l'année *(en raison de la poursuite de la cuisson des anodes pour l'Usine Grande-Baie)*



Projet d'expansion AP60

90,1%

Progression
générale

1300

Nombre de
travailleurs /
gestionnaires sur site
(en baisse)

3,8M

Heures
travaillées

89,1%

Progression
construction

La première cuve sera énergisée le 2 mars.

- **COMPLÉTÉ avec succès : 11 février – Énergisation des boucles de procédé**
- Le brasquage de l'ensemble des cuves est achevé et les superstructures sont bien avancées (plus de 70 installées sur 96).
- Les vérifications pré-opérationnelles (VPO) des premières cuves sont complétées.
- Les VPO du centre de traitement des gaz progressent bien.
- Les modifications nécessaires dans les secteurs déjà existants - le nettoyeur de creuset, le carbone et le centre de coulée - avancent à bon rythme.



Dernière mise à jour : 27 février 2026

Valorisation des actifs d'Arvida (VAA)

100+

Nombre de travailleurs /
gestionnaires sur site

130k

Heures
travaillées



Travaux de démantèlement du CEO :

Salle de cuves 43 : progression générale 17%

- Démantèlement des cheminées complété à 100%
- Valorisation des cuves et superstructures complétée à 57%

Salle de cuves 44 : progression générale 40%

- Démantèlement des cheminées complété à 100%
- Valorisation des cuves et superstructures complétée à 100%
- Nettoyage industriel complété à 23%

Salle de cuves 45 : progression générale 81%

- Réfection des planchers de béton complétée à 100%
- Réfection de toiture complétée à 100%
- Fermeture des événements complétée à 95%
- Installation des ventilateurs complétée à 55%



Travaux préparatoires à l'arrêt du CPA :

Tour à pâte : progression générale 50%

- Installation d'un nouveau convoyeur pneumatique de particules fines complétée à 100%



Centre de recyclage d'aluminium Arvida

Travaux réalisés et en cours

- Le projet a repris en octobre dernier après une pause liée à un enjeu ayant nécessité le changement de fournisseur pour l'épurateur.
- Plusieurs initiatives de réduction de coûts ont été mises en œuvre pour revenir au budget initialement approuvé.
- Un nouveau fournisseur québécois a été retenu pour la construction de l'épurateur. Celui-ci offre des performances et des standards équivalents à ceux des fournisseurs américains, à un prix concurrentiel.
- La majorité des demandes d'achat pour les équipements et l'assemblage ont maintenant été attribuées.
- **La mobilisation et le lancement de la construction du four ont eu lieu le 19 janvier dernier.**

Mise en service prévue en Q1 2027



Usine de démonstration de la technologie ELYSIS

18 %
Progression
construction

100
Nombre de travailleurs /
gestionnaires sur site

154k
Heures
travaillées

Bâtiment d'électrolyse

- 73 % d'avancement des travaux de coffrage, d'armature et de bétonnage
- Installation des dalles préfabriquées complétée
- 25 % d'avancement des travaux de structure d'acier en janvier 2026
- Début des travaux de revêtement du bâtiment prévu pour la fin février

Bâtiment de la sous-station

- Démolition du bâtiment existant complétée à 95 %
- Travaux à venir :
 - Remblayage du site
 - Fermeture de l'ouverture de l'ancien bâtiment

Premier métal prévu en 2027

